

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯỚNG HÓA**

Số: 740 /UBND-VP

Về việc tham mưu đề xuất giải phóng
mặt bằng công trình Sửa chữa đường
Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Khe Sanh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hướng Hoá, ngày 03 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Sanh.

Ngày 01/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 731/BTGT-VB của Ban Quản lý dự án Bảo trì giao thông tỉnh về việc giải phóng mặt bằng công trình: Sửa chữa đường Nguyễn Đình Chiểu thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (lần 2) (sao gửi kèm theo). Vấn đề này, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Sanh chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu đề xuất giải quyết theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Bảo trì giao thông tỉnh tại Công văn nói trên. Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trước ngày **08/7/2020**.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lê Quang Thuận;
- C, PVP, CV_A;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Quang Thuận

SỞ GTVT QUẢNG TRỊ
BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ GIAO THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 731 /BTGT-VB

Quảng Trị, ngày 29 tháng 6 năm 2020

V/v giải phóng mặt bằng công trình:
Sửa chữa đường Nguyễn Đình Chiểu thị
trấn Khe Sanh, h. Hướng Hóa (Lần 2).

Kính gửi: UBND huyện Hướng Hóa.

Công trình Sửa chữa đường Nguyễn Đình Chiểu thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa được Sở GTVT phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại quyết định số 2008/QĐ-SGTVT ngày 23/8/2018 và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp tại Quyết định số 2268/QĐ-SGTVT ngày 18/9/2018. Thời gian thi công công trình là 60 ngày kể từ ngày 20/9/2018 đến ngày 19/11/2018 nhưng đến nay công trình vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng.

Trong quá trình thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện Hướng Hóa, sự phối hợp các Phòng, Ban chuyên môn của huyện và UBND thị trấn Khe Sanh để vận động các hộ dân tự giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay đoạn đầu tuyến còn lại từ Km0+00÷Km0+076 dài 76m vẫn chưa thể triển khai thi công do có 02 hộ không đồng ý bàn giao mặt bằng.


Ngày 21/02/2020, Ban Quản lý bảo trì giao thông đã có văn bản số 124/BTGT-VB gửi UBND huyện Hướng Hóa tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải phóng mặt bằng 76m còn lại từ Km0+00÷Km0+076; trong trường hợp, nếu không thể giải phóng mặt bằng, kính đề nghị UBND huyện có văn bản đề Ban có cơ sở báo cáo Sở GTVT, UBND tỉnh xem xét việc tạm dừng dự án và bàn giao đưa vào sử dụng theo hiện trạng. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Hướng Hóa vẫn chưa có văn bản trả lời.

Để sớm thi công hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, Ban kính đề nghị UBND huyện Hướng Hóa quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hoặc có văn bản đề nghị tạm dừng dự án để Ban có cơ sở trình Sở GTVT, UBND tỉnh chấp thuận.

Kính đề nghị UBND huyện Hướng Hóa quan tâm, giải quyết. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GTVT (b/c);
- UBND TT Khe Sanh;
- P. KTHT H. Hướng Hóa;
- Lưu VT.



Hoàng Anh Quang

SỞ GTVT QUẢNG TRỊ
BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 124 /BTGT-VB

Quảng Trị, ngày 21 tháng 02 năm 2020

V/v giải phóng mặt bằng công trình: Sửa chữa đường Nguyễn Đình Chiểu thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Kính gửi: UBND huyện Hướng Hóa.

Công trình: Sửa chữa đường Nguyễn Đình Chiểu thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa được Sở GTVT phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại quyết định số 2008/QĐ-SGTVT ngày 23/8/2018 và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2268/QĐ-SGTVT ngày 18/9/2018. Ngày 20/9/2018, Ban Quản lý bảo trì giao thông và Công ty TNHH Minh Tuấn đã ký kết hợp đồng xây lắp công trình số 225/2018/HĐ-XD, thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày kể từ ngày 20/9/2018 đến ngày 19/11/2018. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa thể hoàn thành.

Trong quá trình thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện Hướng Hóa, Ban đã phối hợp với các Phòng, Ban chuyên môn của huyện và UBND thị trấn Khe Sanh để vận động các hộ dân tự giải phóng mặt bằng. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành nền mặt đường, gia cố mái taluy đoạn Km0+076÷Km0+280 dài 204/280md và cống hộp (3x2,5)m tại Km0+077,7. Các hạng mục còn lại chưa hoàn thành gồm: Gia cố rãnh dọc đoạn Km0+170÷Km0+240 dài 101md do vướng 02 cột điện chưa di dời; đoạn đầu tuyến còn lại Km0+00÷Km0+076 dài 76m chưa thể triển khai thi công do có 02 hộ không đồng ý giải phóng mặt bằng.

Để sớm thi công hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, kính đề nghị UBND huyện Hướng Hóa tiếp tục quan tâm chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền vận động, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 76m còn lại từ Km0+00÷Km0+076. Trong trường hợp, nếu không thể giải phóng mặt bằng, kính đề nghị UBND huyện có văn bản trả lời để Ban có cơ sở tham mưu Sở GTVT và UBND tỉnh xem xét việc tạm dừng dự án và bàn giao đưa vào sử dụng theo hiện trạng.

Kính đề nghị UBND huyện Hướng Hóa quan tâm, giải quyết. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GTVT (b/c);
- UBND TT Khe Sanh;
- Lưu VT.



Hoàng Anh Quang