

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 2454/SGTVT-BQLDA  
V/v phúc đáp Văn bản số  
967/UBND-VP ngày 04/10/2018  
của UBND huyện Hướng Hóa.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 15 tháng 10 năm 2018

6.866  
16/10/18  
% Thuận

Kính gửi: UBND huyện Hướng Hóa.

Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 967/UBND-VP ngày 04/10/2018 của UBND huyện Hướng Hóa về việc quan tâm, xem xét đầu tư các công trình giao thông tại xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa; trong đó, có nội dung đường Thuận - Hướng Lộc đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 30/6/2018, UBND xã đã tổ chức quán triệt, họp dân thống nhất không đền bù khi GPMB, đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Qua xem xét các nội dung đề nghị và căn cứ các hồ sơ liên quan, Sở GTVT có ý kiến như sau:

Đường Thuận - Hướng Lộc, thuộc chương trình năm thứ nhất (năm 2017), Hợp phần khôi phục, cải tạo đường, dự án LRAMP, Sở GTVT đã hoàn thành công tác lập, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật của 15 tuyến đường với chiều dài 59,04 km, tổng mức đầu tư 137,28 tỷ đồng. Đường Thuận - Hướng Lộc được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 30/6/2018, có chiều dài 3,0 km; quy mô đường GTNT cấp B (nền đường rộng 5m, mặt đường rộng 3,5m), kết cấu mặt đường láng nhựa và bê tông xi măng; giá trị xây lắp 5,3 tỷ đồng.

Để thi công các công trình hoàn thành trong năm 2017 theo kế hoạch, Sở GTVT đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu toàn bộ các gói thầu xây lắp, tư vấn... của 15 tuyến đường thuộc chương trình năm thứ nhất (năm 2017), Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương. Tuy nhiên do nguồn vốn Trung ương cấp phát (vốn vay Ngân hàng Thế giới) bố trí cho dự án LRAMP của tỉnh Quảng Trị trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 chỉ có 30 tỷ đồng trong kế hoạch 203 tỷ đồng (15%), không đáp ứng theo yêu cầu về kinh phí của các công trình trong chương trình năm thứ nhất; đồng thời kế hoạch vốn các năm 2017, 2018 cũng chưa được bố trí vốn nên chưa có cơ sở triển khai công tác đấu thầu xây lắp. Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn còn thiếu để thực hiện dự án theo đúng tiến độ. Trong thời gian chờ triển khai thi công đường Thuận - Hướng Lộc, đề nghị UBND huyện sử dụng vốn ngân sách huyện để bảo dưỡng thường xuyên

hoặc tìm kiếm nguồn vốn khác để sửa chữa, khắc phục một số đoạn bị hỏng nhằm phục vụ đi lại thuận lợi, an toàn cho nhân dân.


Về công tác GPMB: Ngày 25/5/2017, UBND xã Hướng Lộc đã có Văn bản số 13/UBND về việc báo cáo công tác vận động các hộ bị ảnh hưởng tự giải phóng mặt bằng tuyến đường Thuận - Hướng Lộc đáp ứng tiến độ của dự án.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở GTVT để UBND huyện biết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh(b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Giám đốc Sở(b/c);
- UBND xã Hướng Lộc;
- Lưu VT, KH-TC, DA.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
SỞ  
GIAO THÔNG  
VẬN TẢI  
LÊ THANH HÙNG



**UBND HUYỆN HƯỚNG HÓA**

Số: 41 /YS-UBND

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT huyện;
- Phòng KTHT;
- Chánh, PVP;
- Lưu VT.

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Hướng Hóa, ngày 14 tháng 10 năm 2018

TL. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

NGUYỄN NGỌC TRI

