

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯỚNG HOÁ**

Số: 681/UBND-VP

Về việc tập trung thực hiện GPMB
các tuyến đường dự án GMS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hướng Hoá, ngày 06 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện;
- UBND thị trấn Khe Sanh.

Theo Công văn số 876/SKH-TĐ ngày 29/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị về việc phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thi công các tuyến đường dự án GMS trên địa bàn huyện Hướng Hóa;

Hiện nay, việc Đoàn ADB kiểm tra và đánh giá vẫn còn nhiều hộ dân chưa nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, hiệu quả khai thác công trình và các cam kết của tỉnh đối với việc giải phóng mặt bằng thi công các tuyến đường Dự án GMS triển khai trên địa bàn. Đề kịp thời giải quyết các vướng mắc còn lại và bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch, UBND huyện yêu cầu:

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND thị trấn Khe Sanh, các cơ quan, đơn vị có liên quan nâng cao trách nhiệm, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công các tuyến đường dự án theo các mốc thời gian tại Công văn số 876/SKH-TĐ ngày 29/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (sao gửi kèm theo). Thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả thực hiện giải quyết các vướng mắc về UBND huyện biết để kịp thời chỉ đạo.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Lê Quang Thuận;
- Sở KH&ĐT, BQL dự án GMS;
- C, các PVP, CV_A;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



*** Lê Quang Thuận**

14c DTC Thuận: Tập trung công tác cấp huyện A/B-1.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 876/SKH-TĐ

Quảng Trị, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Về việc phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh công tác GPMB thi công các tuyến đường trên địa bàn huyện Hướng Hóa

ĐƠN	1395
Chức vụ	0218118
Họ tên	Tc Văn

Kính gửi: UBND huyện Hướng Hóa.

Thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa tại Thông báo số 66/TB-UBND ngày 22/5/2018 tại cuộc họp rà soát, giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiêu vùng sông Mê Kông (GMS) trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Đồng thời, với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện; sự vào cuộc mạnh mẽ của các Ban, ngành, đoàn thể của huyện và hai thị trấn Khe Sanh, Lao Bảo trong chỉ đạo, tuyên truyền, vận động thực hiện GPMB dự án GMS. Vì vậy, công tác GPMB dự án GMS trên địa bàn huyện Hướng Hóa thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các hộ dân trên địa bàn thị trấn Lao Bảo đã bàn giao cơ bản mặt bằng phục vụ thi công (chỉ còn hộ Ông Nguyễn Văn Đức). Các hộ dân trên địa bàn thị trấn Khe Sanh cũng đã từng bước bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Nhờ đó, các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Lao Bảo đến nay đã cơ bản hoàn thành, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trước tháng 9/2018. Các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Khe Sanh đang được nhà thầu thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân công, vật tư, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ theo cam kết với Nhà tài trợ ADB và UBND tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua đợt kiểm tra thực địa và đánh giá của Đoàn đánh giá giữa kỳ ADB làm việc tại tỉnh Quảng Trị từ ngày 18÷21/6/2018, Đoàn ADB khuyến nghị rằng: trên địa bàn thị trấn Khe Sanh tại các tuyến đường Hùng Vương; Đoàn Khuê; Trương Công Kính vẫn còn quá nhiều hộ dân đến nay vẫn chưa nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng đã làm ảnh hưởng dẫn đến chậm tiến độ thi công các tuyến đường trên địa bàn huyện, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và chậm tiến độ giải ngân công trình, ảnh hưởng đến cam kết của tỉnh đối với tiến độ GPMB và thi công công trình (Danh sách các điểm vướng mắc kèm theo). Vì vậy, Đoàn đánh giá giữa kỳ đã yêu cầu BQLDA đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công hoàn thành các tuyến đường thị trấn Khe Sanh theo cam kết là năm 2018.

Theo tính toán rất chi tiết của đơn vị thi công, tư vấn giám sát quốc tế và BQLDA thì từ nay đến khoảng 25/7/2018, nếu không bàn giao thêm được mặt bằng thì dự địa mặt bằng phục vụ thi công các tuyến đường trên địa bàn huyện Hướng Hóa sẽ hết và nhà thầu sẽ tạm dừng thi công để chờ bàn giao tiếp mặt bằng (có sơ họa chi tiết mặt bằng kèm theo).

Vì vậy, để sớm có mặt bằng thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ các tuyến


đường trên địa bàn, kính đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo TTPTQĐ huyện, UBND thị trấn Khe Sanh và các bên liên quan phối hợp với BQLDA tập trung thực hiện, trong đó trước mắt từ nay đến 25/7/2018 tập trung xử lý dứt điểm các vị trí ưu tiên giải quyết GPMB các hộ: i) Nguyễn Ngọc Quang tại Km0+00 ÷ Km0+140; ii) Nguyễn Thị Chi từ Km1+139 ÷ Km1+190; iii) các ngôi mộ từ Km0+820 ÷ Km1+00, do đây là những điểm có khối lượng điều phối đào đắp đất rất lớn hiện tại không triển khai thi công được, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công; đến 15/8/2018 tập trung ưu tiên để bàn giao được đoạn tuyến từ Km2+00 ÷ Km3+00 của tuyến đường Hùng Vương. Các đoạn từ Km3+00 ÷ Km5+179 và các vị trí còn lại phân đầu bàn giao mặt bằng trước 15/9/2018.

Vậy, Ban QLDA GMS kính báo cáo và kính đề nghị UBND huyện Hướng Hóa quan tâm chỉ đạo. Trong quá trình thực hiện, BQLDA sẽ tích cực phối hợp với các phòng/ban liên quan để tổ chức thực hiện chi trả và sớm bàn giao mặt bằng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy HH (B/c);
- CT, PCT UBND huyện (B/c)
- Ban GD Sở (B/c);
- Trung tâm PTQĐ huyện Hướng Hóa(P/h);
- UBND thị trấn Khe Sanh; Lao Bảo(P/h);
- TTKTTNMT Quảng Trị ((t/h);
- Nhà thầu thi công; tư vấn giám sát;
- BQLDA GMS: ĐPV; KT;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC *4/2*



Nguyễn Cảnh Hưng




QUYẾT ĐỊNH KÈM CÔNG VĂN SỐ 876/SKH-TĐ NGÀY 29/6/2018


KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Hưng Yên		Vị trí	Tình trạng vướng mắc
		Vướng (Km0 ÷ Km2)	
1		Km0+00 – Km0+140	Vướng nhà dân (đặc biệt hộ ông Lê Quang tại nút giao)
2		Km0+350.32 (trái tuyến)	Vướng ao cá hộ ông Lê Cao diện tích 29,56 m ² (cọc GPMB cấm thiếu)
3		Km0+490 – Km0+525	Vướng nhà dân (hộ ông Nguyễn Ngọc Quang)
4		Km0+745.14 (trái tuyến)	Vướng đất hộ ông Trần Minh Phước (bao gồm ao cá) diện tích 260,98 m ² (do đường tự nhiên thiết kế sai khác với thực tế hiện trường, đã đo vẽ trình hồ sơ TTPTQĐ huyện kiểm đếm)
5		Km0+745.14 – Km0+787.84 (PT)	Vướng cây chè, cà phê, cau,... của hộ Trần Minh Phước và Võ Châu tại vị trí rãnh đỉnh, rãnh dẫn.
6		Km0+800-Km0+830 (TT)	Vướng hộ ông Lê Niên (cọc GPMB cấm thiếu)
7		Km0+820 (Phải tuyến)	Vướng đất phân mộ của dân, diện tích 145,49 m ² (do đường tự nhiên thiết kế sai khác với thực tế hiện trường)
8		Km0+820 – Km1+00	Vướng các ngôi mộ chưa di dời được, đoạn này có khối lượng đào đất lớn nhưng chưa thi công được dẫn đến khối lượng đất đắp điều phối thiếu. Đó cũng là một phần làm chậm tiến độ công trình.
9		Sân cống 1.5x1.5m (Km1+042)	Vướng đất hộ dân, dòng chảy hạ lưu cống ngang ảnh hưởng đến cây trồng, diện tích 35,55m ² . (đã thi công nhưng thiếu phần gia cố sân cống hạ lưu chưa thi công được)
10		Km1+139 – Km1+190	Vướng nhà Nguyễn Thị Chỉ (được biết nhà xây dựng sau khi cắm mốc GPMB của dự án, không có GPXD)
11		Hạ lưu cống Km1+576	Vướng đất hộ Lê Thị Thụ, dòng chảy hạ lưu cống ngang ảnh hưởng đến cây trồng của dân (đã thi công xong)
		Đoàn Khuê	Đường điện từ Km0+00-Km0+140 chưa được di dời (2 cột đầu tuyến nằm trên đất của các hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường)
1		Km0+00	Vướng 2 hộ: Lê Thanh Chung; Trần Huyền Trung
2		Km0+64	Vướng hộ Lê Thanh Sơn
3		Km0+130	Vướng hộ ông Hoạch (chưa nhận tiền, không cho thi công)
4		Km0+175 và Km0+186	Vướng đất hộ ông Nguyễn Văn Thành tại vị trí cửa xả (mặt bằng cấm thiếu)
5		Km0+585	Vướng hộ ông Tú (đã thi công)
6		Km0+600	Vướng vào phân vỉa hè hộ ông Du Văn Thái (đã đền bù nhưng không cho thi công).

TT	Vị trí	Tình trạng vướng mắc
7	Km0+767 (Trái tuyến)	Vướng đất nhà Hoàng Ngọc Chính ra vỉa hè khoảng 7m ² (7*1m)
8	Km0+876 (Trái tuyến)	Vướng đất nhà Phạm Thị Ngọc Huệ ra vỉa hè khoảng 10,5m ² (7*1,5m)
9	Km0+213	Vướng hộ ông Nguyễn Đình Đức
	Trương Công Kinh	
1	Km0+000	Vướng hộ ông Lê Văn Quỳnh
2	Km0+017	Vướng hộ Lê Văn Thanh
3	Km0+85	Vướng đất nhà ông Lê Văn Quỳnh
4	Km0+85-Km0+174	Vướng đất nhà Phan Thị Thuận
5	Km0+500	Vướng 2 hộ: Lê Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thành Trung
	Tuyến Tổ Hữu	
1	Km0+114	UBND huyện Hướng Hóa đang xử lý, hộ ông Đức không nhận tiền đền bù


LY TRINH VUONG MAC GPMB GOI THAU DUONG GIAO THONG DO THI LAO BAO
/CHAINAGES OF ENCUMBRANCES UNDER LAO BAO URBAN ROADS
TUYẾN ĐƯỜNG TỔ HỮU/TO HUU ROAD



TUYẾN ĐƯỜNG ĐOÀN KHUẾ/DOAN KHUE ROAD



TUYẾN ĐƯỜNG TRƯỜNG CÔNG KÍNH /TRUONG CONG KINH ROAD



THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH CỦA CÁC ĐIỂM VƯỚNG MẮC GPMB/Tentative completion date of LAR
 - TUYẾN ĐƯỜNG ĐOÀN KHUẾ: GPMB HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 9/2018/Doan Khue road: completion date of LAR will be during September 2018
 - TUYẾN ĐƯỜNG TỔ HỮU: GPMB HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 9/2018 /To HUU road: completion date of LAR will be during September 2018
 - TUYẾN ĐƯỜNG TRƯỜNG CÔNG KÍNH: GPMB HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 9/2018/Truong Cong Kinh: completion date of LAR will be during September 2018
 - TUYẾN ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG: GPMB HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 9/2018 /Hung Vuong road: completion date of LAR will be during September 2018

TUYẾN ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG (KM0+00 - KM2+00)/HUNG VUONG ROAD

